



241101340279

温州市正诚工程质量检测有限公司

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告



工程名称：温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）校园建设工程总承包（EPC）

报告编号：BGXPS202400020

委托单位：温州市职业中等专业学校

检测性质：见证取样

接样日期：2024-06-17

施工单位：浙江省建工集团有限责任公司

合同编号：23023

检测日期：2024-06-23

见证单位：浙江江南工程管理股份有限公司

见证人：杨俊

结束日期：2024-07-05

质监单位：温州市建设工程质量安全管理总站

质监号：20230002

见证证号：----

样品编号		XPS202400019		结构部位		8#、9#楼屋面	
型号规格(mm)		XPS板 X200 1800*600*140		批号或生产日期		20240518	
生产厂家		温州乐佳挤塑泡沫有限公司		绝热性能		034级	
序号	检测项目	标准要求	实测结果			单项结论	
1	导热系数(W/m·K) 平均温度25℃	≤0.034	0.0332			符合	
2	压缩强度(kPa)	≥200	390			符合	
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h	≤1.5	长	0.7		符合	
			宽	0.7			
			厚	0.4			
4	吸水率(%)	≤1.5	0.58			符合	
5	表观密度(kg/m³)	----	----			----	
检测依据		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
判定标准		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
检测结果		该组样品所检项目符合标准要求。					
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。					
说 明		1、检测环境：符合标准要求 2、样品状态：完好，无破损 3、异常情况：无 4、设备编号：K1-052、K1-051、M1-005、M1-113、M1-106、M1-006、K1-078 5、客户委托单编号：WTXPS202400019					
备 注		----					
检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层							

检测单位地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层 电话: 0577-88138421

批准: 陈建凯 审核: 蔡永余 主检: 胡晓敏

检测单位盖章:

签发日期: 2024-07-08

