



241101340279

温州市正诚工程质量检测有限公司

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告



工程名称：温州科技职业学院种鸡繁育产教融合基地（一期）建设项目

报告编号：BGXPS202400027

委托单位：温州科技职业学院

检测性质：见证取样

接样日期：2024-08-02

检测日期：2024-08-08

施工单位：温州市建筑工程有限公司

合同编号：24074

结束日期：2024-08-21

见证单位：浙江金穗工程项目管理有限公司

见证人：余喜国

见证证号：132

质监单位：----

质监号：----

样品编号		XPS202400027		结构部位		屋面	
型号规格(mm)		XPS板 X200 X200-35mm		批号或生产日期		20240711	
生产厂家		温州乐明挤塑泡沫有限公司		绝热性能		034级	
序号	检测项目		标准要求		实测结果		单项结论
1	导热系数 (W/m·K) 平均温度25℃		≤0.034		0.0333		符合
2	压缩强度(kPa)		≥200		269		符合
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h		≤1.5		长	0.6	符合
					宽	0.5	
					厚	0.7	
4	吸水率(%)		≤1.5		0.69		符合
5	表观密度 (kg/m³)		-----		-----		-----
检测依据		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
判定标准		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
检测结果		该组样品所检项目符合标准要求。					
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。					
说 明		1、检测环境：符合标准要求 2、样品状态：完好，无破损 3、异常情况：无 4、设备编号：K1-052、K1-051、M1-005、M1-113、M1-106、M1-006、K1-078 5、客户委托单编号：WTXPS202400027					
备 注		-----					
检测单位地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层							

检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层

电话：0577-88138421

批准：陈建凯

审核：蔡永余

主检：胡晓敏

检测单位盖章：

签发日期：2024-08-21

