



241101340279

温州市正诚工程质量检测有限公司

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告

温州市正诚工程质量检测有限公司

见证取样检测(通用)报告专用章

浙建检字(23)03034-S

工程名称：鹿城区双屿D-22地块公共交通及其维修车间项目

报告编号：BGXPS202500012

接样日期：2024-12-25

委托单位：温州市交通运输集团有限公司

检测性质：见证取样

检测日期：2025-01-07

施工单位：温州帅华建设有限公司

合同编号：24015

结束日期：2025-01-13

见证单位：温州华邦工程项目管理有限公司

见证人：李金晓

见证证号：----

质监单位：温州市鹿城区建设工程质量安全监督站

质监号：----

样品编号		XPS202400075		结构部位		屋面	
型号规格(mm)		XPS板 X150 1800mm×600mm×30mm		批号或生产日期		20241213	
生产厂家		温州乐佳节能材料有限公司		绝热性能		034级	
序号	检测项目	标准要求	实测结果			单项结论	
1	导热系数 (W/m·K) 平均温度25℃	≤0.034	0.0338			符合	
2	压缩强度(kPa)	≥150	320			符合	
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h	----	长	----		----	
			宽	----			
			厚	----			
4	吸水率(%)	≤2.0	0.69			符合	
5	表观密度 (kg/m³)	----	30.4			----	
检测依据		《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343-2009、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
判定标准		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
检测结果		该组样品导热系数、吸水率、压缩强度符合标准要求；表观密度检测结果详见数据栏。					
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。					
说 明		1、检测环境：符合标准要求 2、试样状态：完好，无破损 3、设备编号：K1-052、M1-005、K1-078、K1-051 4、异常情况：无 5、委托单编号：WTXPS202400075					
备 注		----					
检测单位地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层							

检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层

电话：0577-88138421

批准：陈建凯

审核：蔡永余

主检：胡晓敏

检测单位盖章：

签发日期：2025-01-13

